

REGION NORD - Tidsplan for utbedring av tunneler *)

.September 2019

Veg	Tunnelnavn	2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			etter 2023
TEN-T tunneler																																
Ferdig utbedret i perioden 2014 - 2018																																
E6	Korgfjell							.05			.04																					
E6	Finneidfjord					.11				.12																						
E6	Neset					.11				.12																						
E6	Saksenvik							.02					.09																			
E6	Kvænflåget							.03						.12																		
E6	Tømmernes										.05			.06																		
E6	Leirvik			??			.09																									
E12	Umskardtunnelen					.02																										
Ikke ferdig utbedret per juli 2018																																
E6	Illhølia															??		.01														
Sørfoldtunnelene																																
E6	Tennflåget															MT																
E6	Daumannvik															MT																
E6	Løkthaugen															MT																
E6	Aspfjord															MT																
E6	Kalvik															MT																
E6	Berrfloget															MT																
E6	Kannfloget															MT																
E6	Glefloget															MT																
E6	Rauhammaren															MT																
E6	Kobbhammaren															MT																
E6	Middagsfjellet															MT																
E6	Kobbskaret															MT																
E6	Forså																.09		.10													
E6	Fagernes										.09				.10																	
E6	Larsberg														.08			.09														
E6	Skardalstunnelen														.04			.06														
E6	Isfjelltunnelen														.04			.06														
Andre riksveggtunneler (ikke TEN-T)																																
Ferdig utbedret i perioden 2014 - 2018																																
E8	Tromsøysund (undersjøisk)					.08					.09																					
Ikke ferdig utbedret per juli 2018																																
E10	Myrland																															
E10	Sløverfjord (undersjøisk)																															
E10	Rørvikskaret																															
E10	Nappstraumen (undersjøisk)																										.10					
E10	Seljeli																															
Rv 85	Sigerfjord																															
E69	Skarvbergtunnelen	Erstattes av ny tunnel i 2021.																														
E69	Nordkapp (undersjøisk)																															
E69	Honningsvåg																															
E75	Vardø (undersjøisk)																															
Rv 94	Stallogargo																															
Rv 827	Kjøpsvik																															
Rv 827	Brattli																															
Rv 827	Nipvik																															
Rv 827	Tømmerås																															
Rv 827	Stetind																															
Rv 827	Efjord																															

*) Forberende arbeider (prosjektering, kontrahering, etc.) er ikke vist.

MT: Mindre tiltak

REGION MIDT - Tidsplan for utbedring av tunneler *)

.September 2019

Veg	Tunnelnavn	2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021		
TEN-T tunneler																									
Ferdig utbedret i perioden 2014 - 2018																									
E6	Grillstadtunnelen				.04			.04																	
E6	Væretunnelen				.04			.04																	
E6	Stavsjøfjelltunnelen				.04			.04																	
E6	Helltunnelen				.04			.04																	
E6	Eggetunnelen				.04	??		.04	??																
E39	Blindheimstunnelen										.03	.09													
E39	Moatunnelen										.03	.09													
Ikke ferdig utbedret per juli 2018																									
E39	Rotsethorntunnelen													.08		.06									
E39	Storsandtunnelen (OPS)													.10	.07	.12	.06								
E39	Viggjatunnelen (OPS)													.10	.07	.12	.06								
E39	Svalnestunnelen (OPS)													.10	.07	.12	.06								
E39	Mannsfjelltunnelen (OPS)													.10	.07	.12	.06								
E39	Brekktunnelen (OPS)													.10	.07	.12	.06								
Andre riksveg tunneler (ikke TEN-T)																									
Ferdig utbedret i perioden 2014 - 2018																									
E136	Innfjordtunnelen							.08						.07											
E136	Måndalstunnelen							.08						.07											
Ikke ferdig utbedret per juli 2018																									
Rv 70	Gyltunnelen															??	.11								
Rv 658	Ellingsøy										.11			.12	.06										
Rv 658	Valderøy										.11			.12	.06										

Ferdig 9. juli iflg. vegveven.

Ferdig 9. juli iflg. vegveven.

*) Forberende arbeider (prosjektering, kontrahering, etc.) er ikke vist.

- Utbyggingspakke 1
- Utbyggingspakke 2
- Utbyggingspakke 3
- Utbyggingspakke OPS

[illegible]

[illegible]

*) Forberende arbeider (prosjektering, kontrahering, etc.) er ikke vist.

MT: Mindre tiltak

REGION ØST - Tidsplan for utbedring av tunneler *) **.september 2019**

.september 2019

[illegible]

*) Forberende arbeider (prosjektering, kontrahering, etc.) er ikke vist.

MT: Mindre tiltak

Tunneler < 500 m som ikke omfattes av TSF

[illegible]

REGION SØR - Tidsplan for utbedring av tunneler *)

.september 2019

Veg	Tunnelnavn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEN-T tunneler											
Ferdig utbedret i perioden 2014-2018											
E16	Nestunnelen	.01									
E18	Fosskollen		.08		.05						
E18	Hanekleivtunnelen			.10	.01						
E18	Løkentunnelen				.03 .06						
E18	Hillestadtunnelen				.03 .06						
E18	Bringåkertunnelen				.08 .12						
E18	Botnetunnelen				.08 .12						
E18	Brekketunnelen					.01- .03					
E18	Grimstadporten				.11 .03						
E39	Kirkehei		.09 .10	.06 .12							
E39	Austad		.10 .06								
E39	Drangeid		.10 .06								
E39	Loga		.10 .06								
E39	Skjeggestad				.04 .09						
Ikke ferdig utbedret per juli 2018											
Grenlandstunnelene											
E18	Hovet							.02 .10			
E18	Brattås							.02 .10			
E18	Kjørholt				.05	.09					
E18	Bamble				.05	.09					
E18	Oddernes				.02		.06				
E18	Baneheia				.02		.06				
E39	Vatland (OPS)						.03 .11 .06				
E39	Teistedal (OPS)						.03 .11 .06				
E39	Fedaheitunnelen (OPS)						.03 .11 .06				
E39	Fosseland (OPS)						.03 .11 .06				
Rv 23	Merraskott					.02	.01				
Rv 23	Elgskauås					.02	.01				
Andre riksvegtunneler (ikke TEN-T)											
Ferdig utbedret i perioden 2014 - 2018											
Rv 354	Høgenheitunnelen			.09	.05						
Ikke ferdig utbedret per juli 2018											
Rv 9	Fånefjell					.05 .12					
Rv 19	Hortentunnelen					.06 .12					
Rv 36	Sjøormporten						.04 .12				
Rv 36	Vabakken										
Haukelitunnelene											
E134	Vågsli							.05		.10	
E134	Haukeli (RV)							.05		.10	
E134	Svandalsflona skredoverbygg (RV)							.05		.10	

*) Forberende arbeider (prosjektering, kontrahering, etc.) er ikke vist.